



MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR  
GARDA NAȚIONALĂ DE MEDIU  
COMISARIATUL JUDEȚEAN TIMIȘ



Nr. înregistrare : 645/GM CJ Timiș/23.02.2024

Către: AGENȚIA PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI Timiș  
[office@apmtm.anpm.ro](mailto:office@apmtm.anpm.ro); [georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro](mailto:georgiana.mladin@apmtm.anpm.ro)

În atenția: Domnei Director Executiv Alina Lavinia Călușeru

Referitor la: adresa dvs. nr. 137/ML/22.02.2024, înregistrată la GNM CJ Timiș cu nr. 645/CJ Timiș/22.02.2024

Ind. Dos.: VII.14

Ca urmare a adresei dvs. menționată mai sus, prin care ne solicitați transmiterea raportului pentru anul 2023, care să conțină rezultatul controalelor efectuate de către GNM CJ Timiș , vă comunicăm următoarele:

GNM CJ Timiș a efectuat un control la Primăria Municipiului Timișoara fiind încheiat raportul de inspecție nr. 2 pol / 12.02.2024 prin care au fost dispuse următoarele măsuri:

- Se va informa GNM CJ Timiș periodic cu privire la stadiul avizării Planului integrat de calitate a aerului pentru aglomerarea Timișoara pentru indicatorii dioxid de azot, oxizi de azot (NO<sub>2</sub>/NO<sub>x</sub>) și PM<sub>10</sub>, conform prevederilor Ord.2202/2020. Termen: Periodic pe etape procedurale până la avizare.
- Se va transmite către APM Timiș și GNM CJ Timiș raportul pentru anul 2023 cu stadiul îndeplinirii măsurilor din planurile de calitate a aerului pentru indicatorul PM<sub>10</sub> în aglomerarea Timișoara, și se va urmări realizarea măsurilor din planurile de calitate a aerului, conform prevederilor HG 257/2015, sect.6, art.28. Termen: 15.02.2024, trimestrial și anual.

UAT Timișoara a informat GNM CJ Timiș prin adresa cu nr. MTM2024-001856/14.02.2024, stadiul realizării măsurilor stabilite ca urmare a controlului efectuat în data de 12.02.2024, alăturat vă transmitem observațiile la Raportul pentru anul 2023, referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului în municipiul Timișoara, pentru indicatorul PM<sub>10</sub>.

Cu stimă,



Elaborat: comisar Toia I. Teodora

Comisariatul Județean Timiș  
Timișoara, Str. Carei nr.9D Jud.Timiș  
e-mail: [cjtimis@gnm.ro](mailto:cjtimis@gnm.ro)  
website: [www.gnm.ro](http://www.gnm.ro)  
Tel: 0256219892

1

Pagina 1 din 1

Anexa la HCL

Raportul pentru anul 2023 referitor la stadiul realizării măsurilor din Planul de calitate a aerului pentru PM10 în aglomerarea Timișoara pentru perioada 2021-2025

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabili	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finantare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsura: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.1	Reabilitare Podul Eroilor. Se vor reabilita 52,70 m de pod	0,00341 /an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 30.06.2021	6167753,67 - Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 52,70 m	Realizat 100%	
A1.2	Reabilitare Podul Ștefan cel Mare. Se vor reabilita 51,00 m de pod	0,00330 /an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2020	7267693,35 - Cost actualizat Buget local + buget de stat	Pod cu lungimea de 51 m	Realizat 100%	
A1.3	Construire Pod peste Bega - str. Iuliu Se vor reabilita 20,00 m de pod	0,00129 /an	nr metri pod construați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	22734280,00- buget local	S-a elaborat Studiul de fezabilitate,	Realizat 5%	
A1.4	Reabilitare Podul Iuliu Maniu pe o lungime de 70 m	0,00454 /an	nr metri de pod reabilitat	Primarul Municipiului Timișoara	01.09. 2019 - 31.12.2024	48308735,48 - buget local	S-a elaborat DALI,	Realizat 5%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scortat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data inceperii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A1.5	Realizarea drumurilor de legătură și a utilităților aferente, între str. Popa Șapca, Calea Aradului și str. Oluz. Lungime traseu amenajat – 445ml	0,02893 /an	nr ml de traseu amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	4413083,00- buget local		Realizat 10%  Lucrarea nu a fost finalizată la termen, deoarece în zona obiectivului au fost demarate mai multe proiecte de construire de noi imobile, ceea ce a condus la sistarea lucrărilor de drumuri, până la finalizarea imobilelor  Totodată, în zonă, CFR-ul are în derulare proiectul "Modernizarea liniei CF Caransebeș - Timișoara - Arad"	
A1.6	Modernizarea str. Gr. Alexandrescu, Ironson C., Torontalului - C. Aradului. Lungime traseu amenajat – 800ml.	0,05184 /an	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021	8.462.524,99 - cost actualizat Clasificare	Realizat 800 ml drum	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai realizate, ha, nr. câștri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.7	Amenajare drum de legatură între Cl. Mosneli și DC 149 Lungime traseu amenajat – 1964ml	0,12726 Van	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	18714492,00- buget local	Realizat 1750 ml	Realizat 80%	
A1.8	Modernizarea și extindere la 4 benzi str. Mareșal C-tin Prezan (Ludis) – Venus Lungime traseu amenajat – 1817ml	0,11773 Van	nr ml de drum modernizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2022	47.437.246,87 - cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 1817ml	Realizat 100%	
A1.10	PI + Execuție Biv. Sudului. Lungime traseu amenajat – 740ml	0,04795 Van	nr ml de drum amenajat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024	Clarificare 11511819,65 – cost actualizat	Lungime traseu amenajat – 740ml	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A1.11	<p>Inelul II: închidere estică cu intersecții la nivel (Str. A. Demetriade - Splaiul Nistrului - Str. J. H. Păstărozu) Lungime traseu amenajat – 2223 ml</p> <p>- construire pod rutier nou cu o lungime de – 40,85m</p> <p>- construire pod pietonal nou cu o lungime de 42,50m</p> <p>Inel IV – Sector strada Măcin - strada Constructoro</p>	0,14720 /an	nr ml de drum amenajat  nr metri de pod rutier reabilitat nr metri de pod pietonal construit	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021  Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	49025704,00- buget local		Realizat - 5%  Până la 31.12.2022 s-a elaborat Studiul de fezabilitate. Prin HCL nr. 564/2018 s-a aprobat acceptarea donației reprezentând SF + PT pentru obiectivul de investiții La Proiectul tehnic, predat în cursul anului 2023, au fost făcute observații care să răspundă la cerințele orașului, astfel că acesta urmează să fie livrat cu modificările solicitate. Având în vedere cele menționate nu s-a putut trece la execuția lucrărilor aferente	
A1.12	<p>Construcția T. Se vor realiza în Etape I 2,23 km drum supralăcă carcabil = 17.750mp</p>	0,14449 /an	nr km de drum realizat	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2021	9.156.037,62 – cost actualizat	1,742 km drum –	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A2.1	Îmbunătățirea traficului rutier în Municipiul Timișoara prin dezvoltarea sistemului de management al traficului și supraveghere video. Se vor semnaliza un număr de 157 intersecții.	1.2037 Van	nr intersecții semnalizate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2015 - 31.12.2020	Etapa I: 31.455.209,89 Etapa II: 17.350.000	Realizat 100%		
A2.2	Reabilitare liniilor de tramvai și modernizare a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 2, Calea Stan Vidrighin (1,82 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07695 Van	nr km de linie de tramvai modernizată nr km de pasaj realizați nr km de autostradă pentru biciclete realizați nr km de piste pentru biciclete realizați	Primarul Municipiului Timișoara  Directorul general al Societății de Transport Public Timișoara S.A.	01.01.2020 - 31.12.2024	86952470,20- FEDR, buget național, buget local	Realizat 70%	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 3, Calea Buziașului (0,87 km linie cale tramvai reabilitată)	0,03678 Van			01.01.2023 - 31.12.2024	380000000,00 - FEDR, buget național, buget local		Realizat 0%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 4, B-dul Cerății (1,07 km linie cale tramvai reabilitată)	0,07061 Van			01.01.2020 - 31.12.2024	84169012,44 - FEDR, buget național, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări rutiere - Lucrări de utilități Lucrări de iluminat public	Realizat 85%	

Nr. MIA	Descriere MIA	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 5, Calea Bogdaneșilor (2,21 km linie cale tramvai reabilitată)	0,09344 Van			01.03.2019 - 01.10.2022 Termen de finalizare actualizat: 31.12.2024	132415072,12 lei- FEDR, buget național, buget local	Au fost executate următoarele lucrări: - Lucrări la linia cale - Lucrări rutiere - Lucrări de utilități publice Lucrări de iluminat public	Realizat – 80%	
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizare a tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 8, Str. Ardealului (1,96 km linie cale tramvai reabilitată)	0,08287 Van			01.01.2024 - 31.12.2025 Termen de finalizare actualizat: 31.12.2025	57600000,00 lei - FEDR, buget național, buget local		Realizat 0%	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Reabilitarea liniilor de tramvai și modernizarea tramvelor stradale în municipiul Timișoara, Traseul 9, Str. Ioan Slavici, Str. Polona (2,62 km linie cale tramvai reabilitată)	0,11077 /an			01.01.2024 - 31.12.2025	44237702,67		Realizat 0%	
	Linie nouă de tramvai - Solventul - Gara de Nord (reabilitare stradă și extindere linie cale tramvai - 1,4 km)	0,05919 /an			01.01.2020 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2026	44237702,67 lei (Conform PCA - 48008677,87)		Realizat 10%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranverale reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Pasajul Solventul (lungime pasaj 97,09 m, lungime rampe -259 m)	0,43251 /an			2019 - 2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2025	132231344,00 lei - FEDR, buget național, buget local		Realizat - 41%	
	Rețeaua urbană de piste pentru biciclete - etapa II (aprox. 68 km piste pentru biciclete) Se propune modificarea denumirii și de km pista Amplasare și pentru biciclete se propune km 21,2	7,47722 /an			01.06.2020 - 31.12.2024	27370000,00 lei FEDR, buget național, buget local	13,15 km	Realizat 62%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
	Încheierea fiotei de transport public prin achiziționarea a 40 tramvale		nr tramvale achiziționate		01.01.2019 - 31.12.2023 Termen de finalizare actualizat 31.12.2024	463475250.00 lei- FEDR, buget național, buget local	Achiziționate 21 tramvale	Realizat: 58%	
A2.3	Încheierea fiotei de transport public prin achiziționarea a 44 autobuze electrice	12.0116/an	nr autobuze electrice	Primarul Municipiului Timișoara Direcțiunea generală al Societății de Transport Public Timișoara S.A	01.01.2021 - 31.12.2024	178417186,62 lei- FEDR, buget național, buget local	Achiziționate 44 autobuze	Realizat – 100%	
	Încheierea fiotei de transport public prin achiziționarea a 50 troleibuzuri		nr troleibuzuri achiziționate		01.01.2021 - 31.12.2024	109480000.00 lei- FEDR, buget național, buget local	0	Realizat 5% în raport. Au fost accesate fonduri nerambursabile prin Programul PNRR pentru un număr de 33 troleibuzuri. Astfel se modifica nr. de troleibuzuri achiziționate de la 50 buc la 33 buc	

<p>A2.4</p>	<p>Extindere transport electric pe Calea Săgului (troleibuz+tramvai).          Construcția unei noi linii de tramvai pe Bd. General Ion Dregalina și pe Calea Săgului (2 km) cu cale dedicată și reducerea numărului de benzi destinate traficului general de la 2 pe sens la 1 pe sens și reabilitarea tramvai stradal aferenți.          - Construcția unei rețele de troleibuz (cale bidirecțională) de 2 km, între Piața Iuliu Maniu și pasajul CF de pe Calea Săgului.          - Lucrarea se va redenumi: Coridor de mobilitate "Magistrala verde" în Timisoara – B-dul 16</p>	<p>2.37732          Van</p>	<p>nr km de linie de tramvai realizat          nr km benzi destinate pentru troleibuz realizate</p>	<p>Directorul general al Societății de Transport Public Timisoara S.A.</p>	<p>01.01.2020 - 31.12.2024</p>	<p>36000000,00 lei- buget local          986.990 lei fără TVA - buget local</p>	<p>Realizat 0%          Draft fază Concept Integral</p>	<p>s-au introdus autobuze electrice</p>
-------------	--	---------------------------------	---	--	--------------------------------	---	---	---

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data inceperii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
	Decembrie 1989 – Cal. Șagului – Serviciul de protecție – DAL+PT								
A2.5	Extindere linie troleibuz sfr. L. Ovidiu Balta. Se vor realiza 3, 2 km linie troleibuz.	1,90185 Van	Km de linie troleibuz	Directorul general al Societății de Transport Public Timșoara S.A.	01.01.2021 – 31.12.2022 Termen de finalizare actualizat 31.12.2028	397000,00 lei – surse proprii STPT Timșoara		Realizat 0%	s-au introdus autobuze electrice

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvaii reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.1	<p>Imbunătățirea eficienței energetice în secțiunile rezidențiale prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Marțu Ioan Stancu nr.2 – Calea Martilor 1989 nr.31, str. Științei nr.3-5. Se vor reabilita terasă 84 apartamente care fac parte din cele 2 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.</p>	0.00367 Van	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	1905444,04 lei- FEDR, buget national, buget local	Realizare 30 %  Lucrările sunt în execuție fiind atribuite contractele de execuție lucrări pentru cele două componente.		

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisiilor PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada de implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvaii reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A3.2	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: zona Soarelui - Odobescu - Complex. Se vor reabilita 134 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale situate reabilitate</p>	0,00566 Uan	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3528803,04 lei- FEDR, buget national, buget local	5 imobile sunt finalizate și 1 imobil în execuție	Realizat 90%  Pentru 5 imobile a fost organizată recepția la terminarea lucrărilor, 2023, iar pentru 1 imobil stadiul lucrărilor este de 90%.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranșal reabilitate, ha. nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.3	<p>Imbunătățire a eficienței energice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Stelelor nr.6, bl. T 20, Aleea Cristalului nr. 1, bl. 74, sc. D și B-dul Take Ionescu, nr. 11-13. Se vor reabilita 162 apartamente care fac parte din cele 3 clădiri rezidențiale supuse reabilitării</p>	0,00709 Van	-nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timisoara	Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	4283975,35 lei- FEDR, buget national, buget local		Realizat 2,20%  Au fost obtinute AC pentru toate cele trei imobile. Se vor demara procedurile pentru achiziția de lucrări pentru toate cele 3 imobile.	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii – data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădin, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A3.4	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe situat pe str. Arieș nr.20. Se vor reabilita 120 apartamente, care fac parte din clădirea rezidențială supusă reabilitării.	0,00525 /an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3250448,98 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 95 %	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.5	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona "Averescu". Se vor realiza termic pentru un număr de 80 apartamente din 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.	0,00350 /an	nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 – 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat: 31.12.2023	75.3592,09 lei: FEDR, buget national, buget local		Realizat 99,66%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.6	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: Zona Take Ionescu-Torontal. Se vor reabilita termic 264 de apartamente din cele 4 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,01155 /an	Nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	4626787,25 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 10 %  Pentru 2 componente au fost atribuite contractele de execuție și pentru celelalte 2 se va relua licitație.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.7	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe str. Lumină Botoș nr. 2, Lumină Botoș nr. 4, Lumină Martir Dumitru Juganaru nr. 13, Str. Vasile Lucacu nr. 18. Sa vor moderniza 97 apartamente care fac parte din cele 4 cladiri rezidențiale</p>	0,00424 /an	- nr apartamente reabilite termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2024 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	2386676,41 lei: FEDR, buget național, buget local	Realizat 3,2 %  Au fost atribuite contractele de execuție pentru toate cele 4 componente ale proiectului.		

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A3.8	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Str. Kirac, nr.2, 2A, Intrarea Sepia, nr. 10, Str. Mareșal Alexandru Averescu, nr. 70, Intrarea Cercelor, nr. 2, bl. D65, Aleea Marfir Nagy Eugen, nr. 16, Str. Alexandru Odobescu, nr. 79, Aleea Azurului, nr. 7. Se vor reabilita 173 apartamente care fac parte din cele 6 clădiri rezidențiale supuse reabilitării.</p>	0,00757 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timșoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	5477296,87 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 2,35 %  S-au aprobat indicatorii tehnico-economici pentru soluția tehnică pe vata mineral bazaltică. Se va pregăti documentația pentru demararea procedurilor de achiziție publică pentru licitație de intervenție	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranșevale reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.9	<p>Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe: str. Oglinzilor nr. 16-18, str. Ghe. Lazăr nr. 36; Intr. I. Simu nr. 12 bl. 8C. Se vor reabilita un număr de 159 apartamente, care fac parte din cele două clădiri rezidențiale supuse reabilitării</p>	0,006965 Van	- nr. apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timisoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	2945454,32 lei- FEDR, buget national, buget local		<p>Realizat 70 %</p> <p>Proiectul are 2 componente:</p> <p>1. Pentru componenta tr.I. Simu, nr.12, bl 8C - lucrările sunt finalizate;</p> <p>2. Pentru componenta Ghe Lazăr nr. 36 - lucrările sunt în execuție.</p>	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere – data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.10	Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea tehnică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: str. Maslinului nr.11 sc.A,B, Str. Camnauti nr.10:12:14, str.Topologului u 1 nr 5 sc.A,B, Str. Topologului nr.1,sc.A, str.Arges nr.4, B-dul Cetăți nr 30, str. Răsăritului nr.5. Se vor reabilita 173 apartamente din 7 clădiri rezidențiale supuse reabilitării	0,00757 /an	- nr apartamente reabilitate tehnic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	6120041,67 lei- FEDR, buget național, buget local		Realizat 25 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare, au fost atribuite contractele de execuție lucrări pentru 6 componente.	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data inceperii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A3.11	Îmbunătățirea eficienței energice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe situate pe străzile: Călea Circumvalajului nr. 67, Al. F. C. Ripensia 16-22, Ghe. Lazăr 42. Se vor reabilita termic 588 apartamentele care fac parte din cele 3 clădiri supuse reabilitării	0,02572 Van	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	10857214,22 lei		Realizat 30 %  Au fost atribuite contractele de lucrări și au fost începuta lucrările pentru imobilele de pe str. Al. F.C Ripensia 16-22 și str. Gh. Lazăr 42. Pentru imobilul de pe Călea Circumvalajului 67 a fost atribuit contractul și apoi a fost reziliat din cauza ca nu a fost constituita GBE. Se va relua achiziția de lucrări cât mai curând posibil. A fost depusă și a a fost aprobată cererea de prefinanțare nr 1 în valoare de 3.233.000,00 lei	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada de implementare (Data începere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A3.12	Îmbunătățirea eficienței energetice a sectorului rezidențial prin reabilitare termică a blocurilor de locuințe: str. Intrarea Doinei nr. 19-21-23-25-31. Se vor reabilita termic 170 apartamente care fac parte din clădirea rezidențială supusa reabilitării.	0,00744 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timisoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	6284359,67 lei- FEDR, buget national, buget local	Realizat 50 %	Lucrările de execuție sunt în desfășurare.	

<p><b>Descriere M/A</b></p>	<p><b>Rezultat scontat</b> Reducere emisii PM<sub>10</sub></p>	<p><b>Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)</b></p>	<p><b>Responsabil</b></p>	<p><b>Perioada implementare</b> (Data începerii - data finalizare)</p>	<p><b>Costuri (lei) și sursa de finanțare</b></p>	<p><b>Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, plăte, linii tramvai reabilitate, ha, nr. ciădri, străzi, etc.)</b></p>	<p><b>Descrierea stadiului (comentarii/observații)</b></p>	<p><b>Observații</b></p>
<p>Îmbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe din străzile Bdul Cetății, str. H. Coanda, Bdul G. Dregalina, str. Teului str.</p> <p>Burebista, C. Circumvalatiunii. Se vor realiza termic 446 apartamente, care fac parte din căderile rezidențiale supuse reabilitării.</p>	<p>0,01951 Van</p>	<p>- nr apartamente reabilitate termic</p>	<p>Primarul Municipiului Timișoara</p>	<p>01.03.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat: 31.12.2023</p>	<p>9102613,49 lei- FEDR, buget național, buget local</p>	<p>Realizat 17 %</p> <p>Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 5 componente.</p>		

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A3.14	<p>Îmbunătățire a eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocului de locuințe, str. Nicolae Titulescu nr. 10A. Se vor reabilita termic un număr de 72 apartamente, din clădirea rezidențială supusă reabilitării.</p>	0,00315 /an	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.09.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	.55 lei1680024- FEDR, buget național, buget local		Realizat 85%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioadă implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, h.a, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A.3.15	<p>Imbunătățirea eficienței energetice în sectorul rezidențial prin reabilitarea termică a blocurilor de locuințe</p> <p>Zona Aradului - Torontalului, Se vor reabilita termic 146 apartamente din 6 cladiri rezidențiale supuse reabilitării</p> <p>Plantarea de material dendrologic pe arterele de circulație: scuaruri, parcuri și cvartale de locuințe. Se vor planta 3000 de arbori.</p>	0.00639 Van	- nr apartamente reabilitate termic	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2017 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	3.778.590,27lei- FEDR, buget național, buget local	3000 arbori plantați, valoare lucrări de plantare 1.469.764,40 lei	Realizat 60 %  Lucrările de execuție sunt în desfășurare fiind atribuite contractele de execuție lucrări pe toate cele 6 componente	
A4.1		0,08640 Van	nr arbori plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2023	2000000,00 lei- buget local	3000 arbori plantați, valoare lucrări de plantare 1.469.764,40 lei	Realizat 100 %	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
A4.2	Plantarea de material dendrologic și asistență tehnică persoanelor fizice și juridice pentru amenajarea spațiilor verzi pe domeniul public. Se vor planta 1000 arbori și 2000 arbuști.	0,08640 Van	nr arbori și arbuști plantați	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2023	650.000 lei; 85.000 lei Buget local	Plantați 1.000 arbori, 10.491 arbuști - 827.655,73 lei lucrări de plantare arbori și arbuști	Realizat 100 %	
A4.3	Delimitarea terenurilor vitare în vederea amenajării acestora ca zone verzi pentru mărirea suprafeței de spațiu verde/cap de locuitor. Plantați pe 3 terenuri (S= 10.600 mp; S= 4.400 mp; S = 7000 mp)	0,06337 Van	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2023	3.500.000 lei- Buget local	Realizat Piata Fernu Mures-3.648 mp - sponsorizare; Scuar Thomas Edison - 19.010 mp - 248.906,77 lei strada Dumitru Jugănaru-7.800 mp - 178.540,88 lei	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada de implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvaii reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A4.4	Amenajarea și înșărișăntărirea cu iarbă a unei suprafețe de aproximativ 4 ha pe raza municipiului Timișoara, de-a lungul arterelor principale, între blocurile de locuințe de locuințe	0,14400 t/an	suprafață teren înșărișăntărită cu iarbă	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 - 31.12.2024	2.000.000 lei- Buget local	Realizat 175.826 mp (17,58 ha) = 572.130,30 lei	Realizat 100%	
A4.5	Introducerea în Cadastru Verde a suprafețelor care se concensează, prin afecțarea de spații verzi în cadrul proiectelor de utilitate publică, prin amenajarea unui parc (terenul de pe str. Câmpului, în suprafață de 12.901 mp)	0,04644 t/an	nr terenuri amenajate ca zone verzi	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2021 - 31.12.2024	2.300.000 lei- Buget local		Realizat 80%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data începerii - data finalizării)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
AS.1	<p>Reabilitarea rețelelor termice primare și secundare, prin proiectul "Rețehnologia zărea sistemului centralizat de termoficare din Municipiul Timișoara în vederea conformării la normele de protecția mediului privind emisiile poluante în aer și pentru creșterea eficienței în alimentarea cu căldură urbană - Etapa a II-a. Se vor reabilita 29.162 m rețea termică.</p>	necuantificat	nr metri rețea termică reabilitată	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2019 - 31.12.2021 Termen de finalizare actualizat 31.12.2023	160.780.811,28 Lei FEDR, buget national, buget local	<p>Rețele primare: 7.587 m</p> <p>Rețele secundare: 29.162 m</p>	Realizat 100%	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PMA	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data Incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tramvai reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
AG.1	Spălat-stropit carosabil în Municipiul Timișoara. Se vor spăla-stropi 131 străzi din municipiul Timișoara	0,29714 /an	Nr străzi spălate-stropite	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	19354,828 lei Conf. contractelor-buget local	95 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	
AG.2	Măturat manual străzi și trotuare din Municipiul Timișoara. Se vor măta manual 457 străzi din municipiul Timișoara	1,03660 /an	Nr străzi spălate-stropite Nr străzi și trotuare măturate manual	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	16.001.322 lei Conf. contractelor- buget local	366 străzi și trotuare maturate manual	Realizat 100 % .Se aplica anual	
AG.3	Întreținere curățeniei străzilor din Municipiul Timișoara. Se vor curăța 916 străzi din municipiul Timișoara	2,07720 /an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	15.329.925 lei Conf. contractelor -buget local	733 străzi	Realizat 100 % .Se aplica anual	



Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere emisii PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data incepere - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finanțare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranval reabilitate, ha, nr. clădiri, străzi, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observații
A6.4	Matural mecanic străzi și parcuri din Municipiul Timișoara. Se vor mătura mecanic 509 străzi și 14 poduri și pasarele.	1,18833 t/an.	Nr străzi, poduri și pasarele măturate mecanic.	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	28.078.870 lei Conf. contractelor- buget local	406 străzi, poduri și pasarele	Realizat 100 % Se aplica anual	
A6.5	Intreținut stații mijloace de transport în comuna, piețe volante, mal canal Begea. Se vor întreține 435 stații, 4 piețe volante, piste MAL Begea	0,58251 t/an	Nr stații, piețe volante, piste MAL, întreținute	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2018 - 31.12.2022	555.913 lei Conf. contractelor- buget local	350 de stații mijloace de transport, 4 piețe volante, piste mal canal Begea.	Realizat 100 % Se aplica anual	

Nr. M/A	Descriere M/A	Rezultat scontat Reducere omisi PM <sub>10</sub>	Indicator de monitorizare a progreselor (din plan)	Responsabil	Perioada implementare (Data inceperii - data finalizare)	Costuri (lei) și sursa de finalizare	Indicator de monitorizare realizat (se specifică cât s-a efectuat din măsură: - km de drum, piste, linii tranșee, etc.)	Descrierea stadiului (comentarii/observații)	Observatii
AG.6	Maturat mecanic și spălat mecanic Calea Șagului, Calea Aradului, Traseu 3 SV din Municipiul Timișoara Se vor mătura mecanic și spăla mecanic 72 de străzi (83,671 km)	5.75346 €/an	Nr străzi curățate	Primarul Municipiului Timișoara	01.01.2020 - 31.12.2024	159079,35 lei pentru mătura mecanic; 377101,15 lei pentru spălat mecanic; buget local	Realizat 100 % .Se aplică anual		

DIRECȚIA GENERALĂ DE ÎNȚEȘTII ȘI MENTENANȚA  
DIRECTOR GENERAL  
Mihai FIŢĂRESCU



SERVICIUL PROTECȚIA MEDIULUI,  
MANAGEMENTUL DEȘEURILOR ȘI SALUBRIZARE

ȘEF SERVICIU  
Carmelia BOBEI



CONSILIER  
Monica MICULESCU

